

ID	Task Name	Duration	M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19
1	مسیرهای دسترسی سایت استخر و تقاطع غیرهمسطح با پل راه آهن و تقاطع جاده شماره ۳ و کندرو گلنفا با راه آهن	۵۴۰ days	
2	تجهیز کارگاه	۲۵ days	
3	شروع عملیات خاکی مسیر	۴۰۰ days	
4	احداث آبروهای مسیر	۱۲۰ days	
5	شروع عملیات اجرایی پل تقاطع غیرهمسطح	۳۶۰ days	
6	انجام روسازی	۱۵۰ days	
7	تولید و نصب قطعات پیش ساخته و حفاظ ها	۹۰ days	
8	برچیدن کارگاه	۲۵ days	

